

Arbeitshilfe 03

Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung/Sicherheitsstromversorgungen

Objekt/Adresse:

Sicherheitsstromversorgung zentral

	Ja	Nein
In eigenem Brandabschnitt	☐	☐
Zu Verteilanlagen der allgemeinen Stromversorgung allseitig EI 60 abgetrennt	☐	☐
Abstand 80 cm zu Niederspannungsverteilanlagen, Kasten nicht brennbar	☐	☐
Standort der Sicherheitsstromversorgung:		

Sicherheitsstromversorgung mit Einzelakku

Sicherheitsbeleuchtete Rettungszeichen, Nothandleuchten, Sicherheitsleuchten

	Ja	Nein
Sicherheitsbeleuchtung vorhanden	☐	☐
Brenndauer mindestens 60 Minuten getestet	☐	☐
Leuchtstärke nach 60 Min. > 1 Lux (in Bodennähe entlang der Fluchtwegmittellinie)	☐	☐
Sicherheitsleuchten, Schalt- und Verteilkästen sowie Stromkreise sind beschriftet	☐	☐
Am Überstromunterbrecher des gleichen Raumes angeschlossen	☐	☐
Leuchten während der Betriebszeit permanent eingeschaltet (Personenbelegung > 300)	☐	☐

Bemerkungen:

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die in oben genanntem Objekt installierte Sicherheitsbeleuchtung / Sicherheitsstromversorgung die in der Brandschutzrichtlinie "Kennzeichnung von Fluchtwegen; Sicherheitsbeleuchtung; Sicherheitsstromversorgung 17-15"* der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) definierten Anforderungen betreffend Beleuchtungsstärke und Betriebszeit erfüllen.

Überprüft durch:

Datum:

Firma:

Unterschrift:

* Die Brandschutzrichtlinie steht unter www.bsvonline.ch → Brandschutzvorschriften, zur Einsicht und zum Download bereit.